Ejerforening:	**E/F Bryggertorvet 5-36**, Bryggertorvet 5-36, 3650 Ølstykke

Projektleder:	Pauli Andersen, **E/F Rådgivnin**
E-mail:	pa@ef-raadgivning.dk
Mobil:	40 88 80 15

Dato:
06-11-2026

Rådgivning

Aktiviteter		Startdato	Slutdato	Tidsperiode, dage, inkl. weekend	Status	Udførelse	02-11-2026	09-11-2026	16-11-2026	23-11-2026	30-11-2026	07-12-2026	14-12-2026	21-12-2026	28-12-2026	04-01-2027	11-01-2027
						Uge nr.	45	46	47	48	49	50	51	52	53	2	3
						Månedsnr	11	11	11	11	11	12	12	12	12	1	1
Udskiftning af vinduer og døre																	
Modtagelse af vinduer og døre		02-11-2026	03-11-2026	1	Færdig	0%											
Bryggertorvet 19	Fase 1	03-11-2026	05-11-2026	2	Færdig	0%											
Bryggertorvet 18	Fase 1	05-11-2026	07-11-2026	2	Færdig	0%											
Bryggertorvet 17	Fase 1	09-11-2026	11-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 16	Fase 1	11-11-2026	13-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 15	Fase 1	13-11-2026	17-11-2026	4	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 14	Fase 1	17-11-2026	19-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 13	Fase 1	19-11-2026	21-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 12	Fase 1	23-11-2026	25-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 11	Fase 1	25-11-2026	27-11-2026	2	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 10	Fase 1	27-11-2026	01-12-2026	4	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 36	Fase 1	01-12-2026	02-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 H	Fase 1	02-12-2026	03-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 G	Fase 1	03-12-2026	04-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 F	Fase 1	04-12-2026	05-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 E	Fase 1	07-12-2026	08-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 D	Fase 1	08-12-2026	09-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 C	Fase 1	09-12-2026	10-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 B	Fase 1	10-12-2026	11-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 35 A	Fase 1	11-12-2026	12-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 34	Fase 2	14-12-2026	15-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 33	Fase 2	15-12-2026	16-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 32	Fase 2	16-12-2026	17-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 31	Fase 2	17-12-2026	18-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 30	Fase 2	18-12-2026	19-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 29	Fase 2	21-12-2026	22-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 28	Fase 2	22-12-2026	23-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 27	Fase 2	23-12-2026	24-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 26	Fase 2	24-12-2026	25-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 25	Fase 2	25-12-2026	26-12-2026	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 9	Fase 3	18-01-2027	19-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 8	Fase 3	19-01-2027	20-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 7	Fase 3	20-01-2027	21-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 6	Fase 3	21-01-2027	22-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 5	Fase 3	22-01-2027	23-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 24	Fase 3	25-01-2027	26-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 23	Fase 3	26-01-2027	27-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 22	Fase 3	27-01-2027	28-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 21	Fase 3	28-01-2027	29-01-2027	1	Ikke startet	0%											
Bryggertorvet 20	Fase 3	29-01-2027	30-01-2027	1	Ikke startet	0%											



E/F Bryggertorvet

Oversigt over ejerlejlighederne 5-36, 3650 Ølstykke

Græsplænen ud mod parkeringspladen ved Netto

Hvis du ikke er hjemme den dag, hvor tømrerne er i din lejlighed, kan du aflevere en nøgle med dit lejlighedsnr. på i viceværtpostkassen i kælderen uden for varmecentralen. Når vinduer og dør er monteret lægges den nye nøgle i lejlighedens postkasse.
Den kan ske ændringer i planen. Ændringerne vil blive opdateret på ejerforeningens hjemmeside:
https://ef-bryggertorvet.dk/renovering-af-vinduer-og-doere/